



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ - ПЕТЕРБУРГА

**КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ  
И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ**

пер. Аптоненко, 4, Санкт-Петербург, 190000

Тел. (812) 576-58-01 Факс. (812) 576-59-88

E-mail: [kcncsp@gov.spb.ru](mailto:kcncsp@gov.spb.ru)

<http://www.gov.spb.ru>

ОКПО 00087113 ОКОНУ 23190 ОИРН 1037843011931

ИНН/КПП 7825363978/784001001

**ПРОТОКОЛ**

от 27.05.2011 № 184

**ПОВЕСТКА ДНЯ: «О ходе выполнения мероприятий по водоснабжению и водоотведению намывных территорий Васильевского острова и порядке оформления разрешительной документации на подключение к системам водоснабжения и водоотведения застраиваемых земельных участков, расположенных на намывных территориях».**

**Председатель совещания:**

Мельникова С.А.

- Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению (далее – КЭИО);

**Присутствовали:**

1 Тарасов А.В.

- Начальник Управления перспективного развития КЭИО

2 Константинов В.Г.

- Директор департамента по инженерному обеспечению ЗАО «Терра Нова»

3 Шепетько Ю.Л.

- Заместитель директора департамента по инженерному обеспечению ЗАО «Терра Нова»

4 Белов С.Л.

- Заместитель директора ДПРИУП ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

5 Гучкин А.М.

- Начальник отдела строительства объектов водоснабжения и водоотведения ГУ «Управление заказчика»

6 Мухаметшин Р.Р.

- главный специалист УПР КЭИО, т/ф 576-58-36;

**Приняли к сведению:**

1. Информацию ЗАО «Терра Нова» о том, что сформирован график застройки земельных участков и предварительный график набора нагрузок по всей намывной территории. Ориентировочные сроки подключения первых объектов – 2014 год.
2. Информацию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» о том, что ЗАО «Терра Нова» не предпринимала никаких действий по реализации технических условий № 19-14-468/09-0-1 от 16.07.2009.
3. Информацию ГУ «Управление заказчика» о ходе проектирования объектов внешнего водоснабжения и водоотведения намывных территорий:
  - проектируемый водовод ГВС-ТЭЦ7 8-й этап на участке по ул.Кораблестроителей диаметром 800 мм проект 2012 год, строительство не ранее 2014 года;

ТН В Н-1030 стр. 1 из 2  
06.06.2011

- проектируемая водопроводная магистраль диаметром 400 мм 1-я нитка от Гаванской насосной станции до намывных территорий (с последующим переключением на водовод по ул.Кораблестроителей) проект 2011, строительство 2012 год;
- проектируемая водопроводная магистраль диаметром 400 мм 2-я нитка от проектируемого водовода по ул.Кораблестроителей до намывных территорий проект 2012, строительство не ранее 2014 год.
- проектируемый канализационный коллектор 1-я очередь диаметром 2000 мм протяженностью 3 км от намывных территорий (с оборудованием шахты на территории «Морского фасада») до Василеостровской насосной станции проект 2011, строительство не ранее 2013 года;
- проектируемый канализационный коллектор 2-я очередь диаметром 2000 мм протяженностью 1 км от намывных территорий (с оборудованием шахты на территории «Морского фасада») до 1-ой очереди коллектора проект 2012, строительство не ранее 2014 года;

**Решили:**


1. Принять за основу следующий порядок обеспечения водоснабжением и водоотведением намывных территорий:
  - объекты внешнего водоснабжения и водоотведения намывных территорий строятся за счет бюджета Санкт-Петербурга (функции заказчика выполняет ГУ «Управление заказчика»);
  - строительство сетей водоснабжения и водоотведения до границ земельных участков (кварталов) на намывных территориях осуществляет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» за счет средств своей инвестиционной программы.
2. ЗАО «Терра Нова» направить схему межевания намывных территорий, схему водоснабжения и водоотведения намывных территорий, график застройки и график набора нагрузок в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению и в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».  
Срок 03.06.2011. Ответственный – Константинов В.Г.
3. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» рассмотреть возможность подключения участков с учетом сроков строительства объектов внешнего инженерного обеспечения и направить в КЭИО предложения о порядке подключения застраиваемых земельных участков на намывных территориях.  
Срок 01.07.2011. Ответственный – Белов С.Л.
4. ГУ «Управление заказчика» согласовать точки выхода на намывные территории сетей и сооружений проектируемых объектов водоснабжения и водоотведения с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ГУП «Ленгипроинжпроект», ЗАО «Терра Нова» (с выделением необходимых земельных участков).

Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению



С.А. Мельникова

Секретарь



Р.Р. Мухаметшин